

新乡县小冀镇人民政府 2025 年都富村
农村公益事业普惠性项目

第
三
方
验
收
报
告

鑫峰项管【2026】豫新第 0120-01 号

河南鑫峰工程咨询管理有限公司

2026 年 1 月 20 日



3. 验收结论

第三方验收结论报告

项目名称	新乡县小冀镇人民政府 2025 年都富村农村公益事业普惠性项目
建设单位	新乡县小冀镇人民政府
施工单位	河南省联兴科技发展有限公司
监理单位	正大鹏安建设项目管理有限公司
验收日期	2026 年 1 月 20 日

验收结论:

建设单位、施工单位、监理单位和河南鑫峰工程咨询管理有限公司共同参与, 对新乡县小冀镇人民政府 2025 年都富村农村公益事业普惠性项目进行验收, 验收结论如下:

路号	管径 (mm)	长度 (m)	井径 (mm)	砌筑井 (座)	路面恢复长 (m)	路面恢复宽 (m)	面积 (m ²)
1 号路	200	278.9	500	7	164.5	0.6	98.7
2 号路	200	105.8	300	3	105.8	0.55	58.19
3 号路	250	125.7	300	5	125.7	0.65	81.705
4 号路	300	246.8	500	7	246.8	0.65	160.42
5 号路	200	146.7	300	3	132.9	0.62	82.398
6 号路	300	263	500	6	210.6	0.55	115.83
7 号路	300	511.9	500	22	486.1	0.6	291.66
8 号路	200	1166.3	300	31	296.2	0.5	148.1
9 号路	200	458.7	300	11	398	0.66	262.68
10 号路	300	155.1	500	6	155.1	0.5	77.55
11 号路	200	102.6	300	3	102.6	0.64	65.664
合计	200	2259	300	54			
	250	125.7	500	50			1442.897
	300	1156.3					

设计工程量 C25 水泥混凝土 (厚 15cm) 1000 m³, 塑料管 (DN200) 2188m, 塑料管 (DN300) 1154m, 塑料管 (DN250) 124m, 砌筑井 (Φ 300) 28 座, 砌筑井 (Φ 500) 50 座。

实际完成工程量 C25 水泥混凝土 (厚 15cm) 1442.89 m³, 塑料管 (DN200) 2259m, 塑料管 (DN300) 1156.3m, 塑料管 (DN250) 125.7m, 砌筑井 (Φ 300) 54 座, 砌筑井 (Φ 500) 50 座。

符合工程量清单要求。

验收人员	
	第三方验收单位 (盖章): 2026 年 1 月 20 日

